

Сводный отчет

выполненных работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома №13В по ул. им Батавина П.Ф. за июль 2021 по апрель 2022 года на основании протокола №2 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 14.04.2021 года

г. Саратов

«01» июль 2022 г.

№ п/п	Вид работ/услуг	Затраченные материалы	Стоимость выполненных работ, руб.
1	Замена замков на дверях технических этажей подъездов №1-3 (4шт), в подвальных помещениях подъездов №1-3 (3шт)	замок дверной – 7шт., клепки – 14шт.	8 960,00
2	Прокладка трассы: установка уличных светильников подъезды №2, №3	светильники – 2шт., фотореле - 2шт., кабель - 20м, дюбеля, шурупы, ваги-бшт., броня - 20м	5 950,00
3	Установка светильников подъезд №1: этаж №4 (3шт)этаж 6 (2шт), между№6-7 (1шт), этаж №7 (3шт), между №7-8 (1шт), этаж №9(2шт), на входе в подъезд(1шт);	светильники – 45шт.	16 300,00
	подъезд №2: этажи №1 (1шт), №4 (2шт), №6(2шт), №7(2шт), №10 (3шт);		
	подъезд №3; этаж№1 (3шт), этаж №2(3шт), этаж №3(1шт), этаж №4(3шт), этаж №5(2шт), этаж №6 (2шт), этаж №7 (4шт), этаж №8 (2шт), этаж №9 (2шт)		
4	Установка выключателей в подъезде №3 этаж №1	выключатели – 2шт	550,00
5	Установка розеток подъезд №1: подсобное помещение (1шт)	розетки - 4шт, кабель – 6,5м	1 380,00
	подъезд №2: во ВРУ(1шт)		
	подъезд №3: во ВРУ(1шт), тех.этаж(1шт)		
6	Замена крана на сбросной линии ГВС в подвале подъезда №3	кран – 1шт	630,00
7	Замена тройника на стояке ГВС в подвале подъезда №1	кран ПП Φ 20 - 1шт., тройник 25x20x25 - 1шт., муфта неразборная 3/4x25 - 1шт., муфта комбинированная разборная 3/4x25 - 1шт.	1 000,00
8	Замена участка стояка ГВС кв. 2	труба ПП Φ 40 - 6м., тройник ПП 40x20x40 – 2шт., тройник ПП 40x25x40 – 2шт., муфта Φ 25 к $\frac{3}{4}$ наружная резьба – 2шт., заглушка $\frac{3}{4}$ - 2шт., угол ПП 45° Φ 20 - 1шт., угол ПП 90° Φ 20 - 2шт., угол ПП 90° Φ 40 – 2шт., кран ПП20 – 1шт., муфта 40x1 $\frac{1}{4}$ наружная резьба – 1шт., муфта 40x1 $\frac{1}{4}$ внутренняя резьба – 1шт.	8 700,00
9	Замена участка стояка ГВС кв. 126	труба ПП Φ 40 - 3м., тройник ПП 40x25x40 – 2шт., муфта Φ 25x $\frac{3}{4}$ НР – 2шт., угол ПП 90° Φ 25 - 2шт., муфта 40x1 $\frac{1}{4}$ ВР – 1шт., кран ВР 1дюйм – 2шт., муфта разъемная Φ 40x1 $\frac{1}{4}$ ВР – 1шт., труба ПП Φ 25 – 0,5м.	8 700,00

10	Демонтаж старого асфальтного покрытия, подготовка оградительных столбов (4шт) и арматуры: нарезка трубы, уголков - 8шт, сварка уголков к столбам, прожиг отверстий в уголках - 16шт, нарезка арматуры - 16шт. Монтаж оградительных столбов (4шт) с установкой арматуры. Заливка столбов бетоном	труба Φ 130 - 2,4м; уголок 50x50 - 2,4м; арматура Φ 14 - 1,6м; электроды 3' - 10шт, диски отрезные Φ 125 - 3шт, цемент - 20кг, песок - 60кг, щебень - 20кг	5 000,00
11	Замена участка стояка канализации Д110	компенсатор Д110 - 1шт, труба Д110 - 1,5м	1 150,00
12	Ремонт кровельного покрытия на 2-х козырьках (балконные плиты) над кв.88	жидкая кровля - 20кг	20 800,00
13	Уборка ФБС 2шт с использованием спецтехники - за подъездом №1 МКД	Спец. Техника	4 000,00
14	Ремонт кровельного покрытия над входной группой подъезда №1 с демонтажом и монтажом отливов и примыкания	праймер - 12кг, мастика - 8кг, газ (пропан) - 25л, дюбель гвоздь - 30шт, мягкая кровля - 4 рулона, цементно-песчаная смесь - 630кг	15 600,00
15	Ремонт межпанельных швов 17п.м. со стороны фасада кв.112 с использованием альпинистов	герметик - 4,5л, пена монтажная - 136л	13 370,50
16	Ремонт межпанельных швов 39 п.м. со стороны фасада кв.13 с использованием альпинистов	герметик - 10л, пена монтажная - 312л	30 673,50
17	Ремонт межпанельных швов 50м.п. со стороны фасада кв. 3 с использованием альпинистов	герметик - 12,5л, пена монтажная - 384л	39 325,00
18	Ремонт межпанельных швов 39м.п. со стороны фасада кв. 30 с использованием альпинистов	герметик - 12,5л, пена монтажная - 384л	30 673,50
19	Ремонт межпанельных швов 22м.п. со стороны фасада кв. 39 с использованием альпинистов	герметик - 5,5л, пена монтажная - 168л	17 303,00
20	Ремонт межпанельных швов 48м.п. со стороны фасада кв. 124 с использованием альпинистов	герметик - 12,5л, пена монтажная - 384л	37 752,00
21	Ремонт температурных швов МКД, 64 м.п. (м/у подъездами №1 и №2 - 64м.п.)	пена монтажная - 16,99л, нагели 132*6мм - 0,0056тн	59 904,00
22	Замена шины распределительной, вставки в ВРУ подъезд №3	шина распределительная - 1шт, вставки 31,5А - 3шт.	2 900,00
23	Перенос дверного полотна 1 подъезд (на дорогу)	кирпич - 75шт., расходный материал - 1шт., арматура - 1м.п., сетка кладочная - 1м.п.	7 750,00
ИТОГО выполненных работ на сумму:			338 371,50
ИТОГО начисленно на сумму:			70 102,00
ИТОГО прочий доход:			24 000,00
ИТОГО оплачено на сумму:			63 635,47
Итого задолженность по начислению в пользу ООО "СТАНДАРТ ЖКХ":			244 269,50

Исполнитель: Директор ООО «Стандарт ЖКХ» Максаков А.А.

(должность, ФИО)

